

Afsluttende Vejsyn – Ejerlauget Ellebæk 3



SAG: Fjernvarme i Oluf Rings Vej og Riisagervej 2-24 – jord-, rør- og VVS-arbejder.

Bygherre: Vestforsyning Erhverv A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro.

Entreprenør: Mejdal Entreprenørforretning ApS, Nybodalen 12,
7500 Holstebro

F2: 2017-805

Axapta nr.: F9020038 Varme

Mødetid: Torsdag den 13. december 2018, kl. 14.30

Mødested: Riisagervej 2

Mødedeltagere:

Navn:	Initialer:	Virksomhed:	Tlf:
Tommy Frandsen	TF	Ejerlauget Ellebæk 3	93 87 96 98
Leif Møller	LM	Ejerlauget Ellebæk 3	60 49 06 51
Morten Nielsen	MN	Mejdal Entreprenørforretning ApS	40 51 85 00
Allan Christensen	AC	Vestforsyning A/S	51 58 73 36

Tilsendt: Mødedeltagerne samt EA, JKJ, og PN.

Mødet var arrangeret på foranledning af Vestforsyning, med henblik på at gennemgå vej og stiers tilstand efter den nu gennemførte renovering af fjernvarmeledninger i boligområdet.

Område:

Renoveringen har omfattet Oluf Rings Vej og Riisagervej 2-24.

Anlægsperiode:

Arbejdet blev udført fra april 2018 til december 2018.

Kommentarer:

Der var følgende kommentarer til det udførte arbejde:

- **Generelt**

- Der vil blive foretaget bassinaffræsning i de opgravede tracéer (inklusive et overlap ud i eksisterende slidlag) til etablering af slidlag i 2019. Slidlaget bliver etableret helt ind til belægningssten på de steder hvor der er levnet en lille stribe af den gamle asfalt. Asfalttypen er beskrevet i vedlagt mailkorrespondance sidst i referatet. (Bilag 1)
- MN gjorde opmærksom på at det kunne være en god idé at

grundejerforeningen oplyste grundejerne om at de fra nu af og indtil der bliver lagt slidlag på til sommer 2019, har en fin chance til at få hævet den yderste del af indkørslen, hvis der gennem årene er blevet en kant så der står vand i kanten mellem indkørslen og vejen. Belægningsstenene må gerne hæves en smule over nuværende asfalt, så kan der laves en pæn afslutning når der bliver lagt slidlag.

- Græsarealer i de grønne områder vil blive retableret til foråret når vejret tillader det.

- **Riisagervej 2-12**

- På hjørnet ved nr. 12 skal der rettes nogle belægningssten som ikke er helt jævne.



- Der skal lidt mere sand i fugerne på belægningstenene langs asfalten.



- Der er lige et par belægningssten der er under niveau ved træc et for stikledningen til nr. 6.



- Der er en gammel br nd i det gr nne areal bag nr. 8 som skal fjernes.



- **Oluf Rings Vej 1-15**
 - Ingen bem rkninger.
- **Oluf Rings Vej 2-12**
 - Der skal lidt mere sand i fugerne p  bel gningstenene langs asfalten.
- **Oluf Rings Vej 14-24**
 - Ingen bem rkninger.

- **Oluf Rings Vej 17-31**
 - Den lille stump sti fra Tvillingehøjestien og ind til stikvejen bliver reetableret med slidlag i fuld bredde til sommer 2019.



- **Riisagervej 14-24**
 - Den lille stump sti fra Tvillingehøjestien og ind til stikvejen bliver reetableret med slidlag i fuld bredde til sommer 2019.

Ref. Allan Christensen, d. 14-12-2018

Bilag 1

Til: Allan Christensen (AC@Vestforsyning.dk), Morten Nielsen - Mejdal Entreprenørforretning (info@mejdalent.dk)
Fra: Formand Tommy Frandsen (formand@ejerlauget-ellebaek3.dk)
Titel: Re: Ellebæk 3 - Referat fra indledende vejsyn på Oluf Rings Vej og Riisagervej 2-24
E-mailtitel: Re: Ellebæk 3 - Referat fra indledende vejsyn på Oluf Rings Vej og Riisagervej 2-24 (VF F2 nr.: 1856504)
Sendt: 13-04-2018 17:37:15

Hej

så lykkedes det mig at finde ud af hvilken slidlag der er lagt på Oluf Rings vej

den er fra Colas og hedder Pa6T Norit sten med en hårdhed 250-330

håber det kan bruges

MVH.
Tommy Frandsen
formand@ejerlauget-ellebaek3.dk
Mobil 93 87 96 98